

Q/AKO

贵州阿格装配式建筑智造有限公司企业标准

Q/AKO 003—2026

ICS 03.120.10 CCS A00

**陶粒发泡混凝土墙板
质量验收规程**

2026-08-01 发布

2026-08-15 实施

贵州阿格装配式建筑智造有限公司

发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由贵州阿格装配式建筑智造有限公司提出并归口。

本标准起草单位：贵州阿格装配式建筑智造有限公司。

本标准主要起草人：杨贵清、周明静。

本标准为首次发布。

陶粒发泡混凝土墙板质量验收规程

1 范围

本标准规定了陶粒发泡混凝土墙板工程质量验收的基本规定、进场验收、安装验收、整体验收和验收资料要求。

本标准适用于工业与民用建筑中陶粒发泡混凝土墙板工程的质量验收。

2 规范性引用文件

GB 50203 砌体结构工程施工质量验收规范

GB 50210 建筑装饰装修工程质量验收标准

GB/T 23451 建筑用轻质隔墙条板

3 术语和定义

3.1 进场验收

墙板产品进入施工现场时，对其质量证明文件、外观质量和尺寸偏差进行的检查验收。

3.2 安装验收

墙板安装过程中，对安装位置、垂直度、平整度、节点连接等进行的检查验收。

3.3 整体验收

墙板工程全部完成后，对整体质量进行的最终检查验收。

4 基本规定

4.1 验收划分

墙板工程质量验收应划分为进场验收、安装验收和整体验收三个阶段。

4.2 验收组织

- 4.2.1 进场验收由施工单位自检，监理单位核查。
- 4.2.2 安装验收由施工单位自检合格后，报监理单位验收。
- 4.2.3 整体验收由施工单位自检合格后，报监理单位组织验收，建设单位参加。

4.3 验收依据

- 4.3.1 设计文件和施工图纸。
- 4.3.2 Q/AK0 001、Q/AK0 002。
- 4.3.3 施工合同和技术协议。

5 进场验收

5.1 质量证明文件

- 5.1.1 墙板产品应具有出厂合格证，注明产品标记、生产日期、检验员签章。
- 5.1.2 墙板产品应具有型式检验报告或出厂检验报告。
- 5.1.3 墙板产品应标注企业标准编号 Q/AK0 001-2026。

5.2 外观质量检查

表 1 进场外观质量检查							
检查项目	合格标准	检查数量	检查方法				
面层 裂缝	无贯通裂缝	全数	观察				

露筋	无外露钢筋	全数	观察				
缺棱 掉角	每块 ≤ 1 处， 尺寸符合 Q/AK0 001	全数	尺量				
标识	有永久性标 志，内容完整	全数	观察				

5.3 尺寸偏差检查

表 2 进场尺寸偏差检查							
检查 项目	允许偏差 (mm)	检查数 量	检查方法				
长度	± 5	每批次 10%， ≥ 3 块	尺量				
宽度	± 3	每批次 10%， ≥ 3 块	尺量				
厚度	± 2	每批次 10%， ≥ 3 块	尺量				
平整	≤ 3	每批次	2m 靠尺				

度		10%， ≥3 块					
---	--	--------------	--	--	--	--	--

5.4 判定规则

5.4.1 质量证明文件齐全、外观质量合格、尺寸偏差合格，判定进场验收合格。

5.4.2 质量证明文件不齐全，应补齐后重新验收。

5.4.3 外观质量不合格或尺寸偏差超标的墙板，应退场处理。

6 安装验收

6.1 主控项目

表 3 安装主控项目							
序号	项目	合格标准	检查方法				
1	轴线位置	偏差≤5mm	经纬仪、 尺量				
2	垂直度（每层）	偏差≤5mm	经纬仪、 靠尺				
3	垂直度（全高≤10m）	偏差≤10mm	经纬仪				
4	表面平整度	偏差≤3mm/2m	2m 靠尺、 塞尺				
5	节点连接	连接件齐	观察、手				

		全、牢固	扳				
6	板缝宽度	竖向 10±2mm, 横向 15±2mm	尺量				

6.2 一般项目

表 4 安装一般项目							
序号	项目	合格标准	检查方法				
1	标高	偏差 ±5mm	水准仪				
2	相邻板高差	偏差 ≤3mm	尺量				
3	阴阳角方正	偏差 ≤3mm	角尺				
4	板缝密封	密封胶 连续、 饱满	观察				
5	表面修补	修补处 平整、	观察				

		颜色一 致					
--	--	----------	--	--	--	--	--

6.3 检查数量

每 100 间（处）抽查 10 间（处），且不少于 3 间（处）。不足 100 间按 100 间计。

6.4 判定规则

6.4.1 主控项目全部合格，一般项目合格率 $\geq 80\%$ ，判定安装验收合格。

6.4.2 主控项目有 1 项不合格，应返工重做，重新验收。

6.4.3 一般项目合格率 $< 80\%$ ，应整改后重新验收。

7 整体验收

7.1 验收条件

7.1.1 进场验收和安装验收已完成，资料齐全。

7.1.2 墙板工程已全部完成，无遗留问题。

7.1.3 施工单位自检合格，提交验收申请。

7.2 验收内容

7.2.1 核查验收资料完整性。

7.2.2 抽查墙板安装质量。

7.2.3 检查成品保护措施。

7.2.4 确认无质量缺陷和安全隐患。

7.3 验收资料

7.3.1 墙板出厂合格证和检验报告。

7.3.2 进场验收记录。

7.3.3 安装验收记录。

7.3.4 隐蔽工程验收记录（节点连接）。

7.3.5 质量问题处理记录（如有）。

7.4 判定规则

7.4.1 验收资料齐全、抽查质量合格、无遗留问题，判定整体验收合格。

7.4.2 验收资料不齐全，应补齐后重新验收。

7.4.3 抽查发现质量问题，应整改后重新验收。

8 验收记录表格

8.1 进场验收记录表

陶粒 发泡 混凝土墙 板进 场验 收记 录表	陶粒发泡混 凝土墙板进 场验收记录 表	陶粒发 泡混凝 土墙板 进场验 收记录 表	陶粒发泡 混凝土墙 板进场验 收记录表				
工程 名称							
施工 单位		验收日 期					
产品 标记		进场数 量					

合格证	☐ 有 ☐ 无	检验报告	☐ 有 ☐ 无				
外观质量	☐ 合格 ☐ 不合格	☐ 合格 ☐ 不合格	☐ 合格 ☐ 不合格				
尺寸偏差	☐ 合格 ☐ 不合格	☐ 合格 ☐ 不合格	☐ 合格 ☐ 不合格				
验收结论	☐ 合格，同意进场 ☐ 不合格，退场处理	☐ 合格，同意进场 ☐ 不合格，退场处理	☐ 合格，同意进场 ☐ 不合格，退场处理				
施工单位		监理单位					
签字		签字					

8.2 安装验收记录表

陶粒	陶粒	陶粒发泡	陶粒	陶粒	陶粒						
----	----	------	----	----	----	--	--	--	--	--	--

发 泡 混 凝 土 墙 板 安 装 验 收 记 录 表	发 泡 混 凝 土 墙 板 安 装 验 收 记 录 表	混 凝 土 墙 板 安 装 验 收 记 录 表	发 泡 混 凝 土 墙 板 安 装 验 收 记 录 表	发 泡 混 凝 土 墙 板 安 装 验 收 记 录 表	发 泡 混 凝 土 墙 板 安 装 验 收 记 录 表						
工程 名称											
施工 单位			验收 日期								
检验 部位											
序号	项目	允许 偏差	实测 值	判定	检查 方法						

1	轴线位置	≤5mm			经纬仪						
2	垂直度	≤5mm			经纬仪						
3	平整度	≤3mm			靠尺						
4	板缝宽度	±2mm			尺量						
5	节点连接	牢固			手扳						
主控项目：	主控项目：	主控项目：	主控项目：	主控项目：	主控项目：						
合格，项不合格	合格，项不合格	合格，项不合格	合格，项不合格	合格，项不合格	合格，项不合格						
一般项目：	一般项目：	一般项目：	一般项目：	一般项目：	一般项目：						
合格，项合格	合格，项合格	合格，项合格	合格，项合格	合格，项合格	合格，项合格						

合格 率 %	合格 率 %	合格 率 %	合格 率 %	合格 率 %	合格 率 %						
验收 结 论： ☐ 合格 ☐ 不合格	验收 结 论： ☐ 合格 ☐ 不合格	验收 结 论： ☐ 合格 ☐ 不合格	验收 结 论： ☐ 合格 ☐ 不合格	验收 结 论： ☐ 合格 ☐ 不合格	验收 结 论： ☐ 合格 ☐ 不合格						
施工 单位			监理 单位								
签字			签字								

9 不合格品处理

9.1 进场不合格

外观质量或尺寸偏差不合格的墙板，应标识隔离，退场处理，不得用于工程。

9.2 安装不合格

9.2.1 轴线位置、垂直度超标的墙板，应拆除重新安装。

9.2.2 节点连接不牢固的，应补强后重新验收。

9.2.3 板缝处理不合格的，应返工后重新验收。

9.3 处理记录

不合格品处理应做好记录，包括不合格描述、处理措施、处理结果和复检结论。

本标准由贵州阿格装配式建筑智造有限公司负责解释

地址：贵州省贵阳市

网址：www.akobuild.cloud

本标准由贵州阿格装配式建筑智造有限公司负责解释

地址：贵州省贵阳市百灵尚品 1 号 B1 栋 503 室

网址：www.akobuild.cloud