

Q/AKO

贵州阿格装配式建筑智造有限公司企业标准

Q/AKO 002—2026

ICS 91.040.01 CCS P32

**陶粒发泡混凝土墙板
安装施工工艺标准**

2026-08-01 发布

2026-08-15 实施

贵州阿格装配式建筑智造有限公司

发布

前 言

本标准按照 GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本标准由贵州阿格装配式建筑智造有限公司提出并归口。

本标准起草单位：贵州阿格装配式建筑智造有限公司、贵州中黔顺安建设有限公司。

本标准主要起草人：杨贵清、周明静。

本标准为首次发布。

陶粒发泡混凝土墙板安装施工工艺标准

1 范围

本标准规定了陶粒发泡混凝土墙板安装施工的基本规定、施工准备、安装工艺、节点处理、质量检验和安全文明施工要求。

本标准适用于工业与民用建筑中陶粒发泡混凝土墙板的安装施工。

2 规范性引用文件

GB 50203 砌体结构工程施工质量验收规范

GB 50210 建筑装饰装修工程质量验收标准

GB 50666 混凝土结构工程施工规范

JGJ/T 481 装配式住宅建筑检测技术标准

3 术语和定义

3.1 安装基准线

用于控制墙板平面位置和垂直度的控制线，包括轴线、标高线和垂直控制线。

3.2 节点连接

墙板与主体结构、墙板与墙板之间的机械连接或砂浆连接构造。

3.3 板缝处理

墙板安装后，对板与板之间缝隙进行的填充、密封和表面处理作业。

4 基本规定

4.1 一般规定

4.1.1 墙板安装前，施工单位应编制专项施工方案，并经监理单位审批。

4.1.2 墙板安装人员应经过技术培训，熟悉产品性能和安装工艺。

4.1.3 墙板安装应在主体结构验收合格后进行。

4.1.4 墙板安装环境温度宜为 5℃~35℃，雨雪天气不宜露天作业。

4.2 材料要求

4.2.1 墙板产品应符合 Q/AKO 001 的规定，并具有出厂合格证和检验报告。

4.2.2 连接件应采用镀锌钢件或不锈钢件，规格应符合设计要求。

4.2.3 填缝砂浆应采用专用粘结砂浆，强度等级不低于 M10。

4.2.4 密封胶应采用中性硅酮密封胶，位移能力不低于±25%。

5 施工准备

5.1 技术准备

5.1.1 熟悉施工图纸，核对墙板布置图与建筑、结构图纸的一致性。

5.1.2 编制墙板安装排版图，标注每块墙板的编号、规格和安装位置。

5.1.3 进行技术交底，明确安装顺序、节点做法和质量要求。

5.2 现场准备

5.2.1 清理安装现场，确保作业面平整、无障碍物。

5.2.2 设置墙板临时堆放区，场地应平整、坚实，有排水措施。

5.2.3 墙板应按编号分类堆放，堆放高度不超过 2m，垫木间距不大于 1.5m。

5.3 机具准备

表 1 主要施工机具							
序号	机具名称	规格型号	用途				
1	汽车吊	起重量 ≥5t	墙板吊装				
2	手拉葫芦	2t	墙板就位 微调				
3	经纬仪	J2 级	垂直度测量				
4	水准仪	S3 级	标高测量				
5	靠尺	2m	平整度检查				
6	电钻	冲击钻	钻孔固定				
7	切割机	石材切割机	墙板切割				

6 安装工艺

6.1 测量放线

6.1.1 根据建筑轴线放出墙板安装基准线，弹线偏差不大于 2mm。

6.1.2 在楼地面和顶板标出每块墙板的安装位置线。

6.1.3 设置垂直控制线，间距不大于 5m。

6.2 墙板吊装

6.2.1 采用专用吊具，吊点位置距板端不小于 300mm。

6.2.2 吊装时板面应垂直，倾斜角度不大于 5°。

6.2.3 墙板就位后，用木楔临时固定，调整垂直度和平整度。

6.3 节点连接

6.3.1 墙板与主体结构连接

(1) 顶部连接：采用 L 型连接件，一端与墙板预埋件焊接，一端与主体结构膨胀螺栓固定；

(2) 底部连接：墙板坐落在找平层上，板底与楼地面间隙用细石混凝土填实；

(3) 侧边连接：与柱、剪力墙交接处，预留 10mm 缝隙，填充发泡聚乙烯棒，外侧密封胶封闭。

6.3.2 墙板与墙板连接

(1) 横向连接：板侧预留凹凸槽，安装时对接，槽内灌注专用粘结砂浆；

(2) 竖向连接：上下板接缝处，上板底面与下板顶面用水泥砂浆坐浆，厚度 10mm~15mm；

(3) 板缝宽度：竖向板缝 10mm，横向板缝 15mm。

6.4 校正固定

6.4.1 墙板垂直度偏差不大于 $H/1000$ 且不大于 5mm。

6.4.2 墙板表面平整度偏差不大于 3mm/2m。

6.4.3 墙板轴线位置偏差不大于 5mm。

6.4.4 校正合格后，拆除木楔，用水泥砂浆填实楔孔。

7 板缝处理

7.1 填缝

7.1.1 板缝内清理干净，无浮灰、杂物。

7.1.2 板缝内填充发泡聚乙烯棒，直径为缝宽的 1.5 倍。

7.1.3 板缝两侧粘贴美纹纸，宽度不小于 50mm。

7.2 密封

7.2.1 板缝注入中性硅酮密封胶，胶缝宽度 10mm，深度不小于 6mm。

7.2.2 用专用工具将密封胶压实、刮平，形成凹缝或平缝。

7.2.3 撕除美纹纸，清理多余密封胶。

7.3 表面修补

7.3.1 墙板缺棱掉角处，用专用修补砂浆修补，颜色与板面一致。

7.3.2 修补后养护不少于 24h。

8 质量检验

8.1 主控项目

表 2 主控项目允许偏差							
序号	项目	允许偏差 (mm)	检验方法				
1	轴线位置	5	经纬仪、 尺量				
2	垂直度（每层）	5	经纬仪、 靠尺				
3	垂直度（全高 ≤10m）	10	经纬仪				
4	表面平整度	3	2m 靠尺、 塞尺				
5	板缝宽度	±2	尺量				

8.2 一般项目

表 3 一般项目允许偏差							
序号	项目	允许偏差 (mm)	检验方法				
1	标高	±5	水准仪				

2	相邻板高差	3	尺量				
3	阴阳角方正	3	角尺				

8.3 检验数量

每批次墙板安装完成后，按每 100 间（处）抽查 10 间（处），且不少于 3 间（处）。

9 安全文明施工

9.1 安全措施

9.1.1 吊装作业人员应持证上岗，严格遵守起重操作规程。

9.1.2 墙板吊装半径内严禁站人，设置警戒区域。

9.1.3 高处作业应系安全带，脚手架应验收合格。

9.1.4 临时用电应符合 JGJ 46 的规定。

9.2 文明施工

9.2.1 墙板切割应在指定区域进行，采取降尘措施。

9.2.2 废料应及时清理，分类堆放。

9.2.3 施工噪声应符合 GB 12523 的规定。

10 成品保护

10.1 墙板安装后，阳角处应加设护角，高度不小于 1.8m。

10.2 墙板表面不得随意开孔、钉钉，如需开孔应经设计同意。

10.3 后续工序施工时，应避免碰撞墙板，如有污染应及时清理。

本标准由贵州阿格装配式建筑智造有限公司负责解释

地址：贵州省贵阳市

网址：www.akobuild.cloud

本标准由贵州阿格装配式建筑智造有限公司负责解释

地址：贵州省贵阳市百灵尚品 1 号 B1 栋 503 室

网址: www.akobuild.cloud